



SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO
Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas
(BIOMASSA)

E- ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA



EXPANSÃO DA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Março/2017

Abílio Bornia

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 380/2004	SE Irati - 34,5 kV	PR	11,2	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Atrasado	Não Iniciada	Sem Previsão	Nenhuma

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Proposta de revogação em andamento.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	11,2		01/07/2006		Sem Previsão

Acre				
ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 345/2015	SE - 230 kV	AC	163,999	06/2014

Indicadores de Monitoramento				
VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Vencida

Cronograma de Implantação		
Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.		
CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão: Estágio atual das obras.					
UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	164	30/10/2017	01/01/2018		05/05/2020

Barueri

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 4.001/2013	SE ETC Sabesp - 138 kV	SP	20	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/07/2017	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	20				01/10/2019

BBF Benjamin Constant

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 3.022/2011	Rede da Amazonas Distribuidora - 138 kV	AM	9,8	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Normal	Não Iniciada	Sem Previsão	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Proposta de revogação em andamento.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	9,8				Sem Previsão

BBF Tefé

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 2.629/2010	SE da UTE Tefé - 13,8 kV	AM	9,8	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Atrasado	Não Iniciada	Sem Previsão	Instalação - Vencida

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Sem perspectivas para iniciar obras

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	9,8		15/12/2012		Sem Previsão

Biogás Bonfim

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 488/2016	SE Usina Bonfim - 138 kV	SP	20,893	01/2016

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/04/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/10/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/02/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2017	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1 a 7	20,893	01/01/2020	01/02/2020		15/04/2020

Boltbah

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 549/2015	SE Barreiras I - 230 kV	BA	50	03/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/07/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/11/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/07/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/11/2018	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	50	01/08/2019	31/12/2019		27/02/2021

Bom Sucesso

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 4.072/2013	SE Bom Jesus de Goiás	GO	26	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Operação

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
5	20				01/01/2018

Brasil Bio Fuels

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 1.996/2009	LT São Luiz do Anua - São João da Baliza - 69 kV	RR	9,8	02/2010

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Atrasado	Paralisada	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas	04/05/2009	01/09/2013
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Paralisação de obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	9,8	30/10/2012	15/12/2012		Sem Previsão

Caarapó

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME N.º 44/2014	SE Dourados Santa Cruz - 138 kV	MS	114	06/2013

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Normal	Em Andamento	N/A	Operação

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/04/2016	30/11/2015
Início das Obras Civas das Estruturas	01/01/2015	15/10/2013
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/05/2015	20/03/2014

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
3	38	01/03/2017	01/04/2017		30/05/2017

Campo Grande

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 45/2014	SE Barreiras - 230 kV	BA	150	06/2013

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Atrasado	Não Iniciada	Sem Previsão	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	15/10/2015	
Início das Obras Civas das Estruturas	09/07/2015	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	03/03/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1 a 3	150	11/05/2017	29/12/2017		Sem Previsão

Caramuru Itumbiara

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5956/2016	SE Paranaíba (CELG) - 230 kV	GO	8,5	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Normal	Em Andamento	N/A	Operação

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		30/10/2016
Início das Obras Civas das Estruturas		30/03/2016
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		30/08/2016

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	8,5		08/08/2019		15/12/2019

Cerona

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 1.976/2009	SE Ivinhema - 230 kV	MS	150	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Atrasado	Não Iniciada	Sem Previsão	Nenhuma

Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2011	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/01/2012	

Justificativa da Previsão:

Proposta de revogação em andamento.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	50		01/05/2012		Sem Previsão
2	50		01/05/2014		Sem Previsão
3	50		01/05/2015		Sem Previsão

Cocal II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 53/2014	LT Capivara - Presidente Prudente - 138kV	SP	182,6	01/2008

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Atrasado	Não Iniciada	Sem Previsão	Operação

Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Implantação divergente da outorga/projeto básico.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
4	51,3	01/04/2012	01/05/2012		Sem Previsão

Codora

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 550/2015	SE Itapeci - 69 kV	GO	68	03/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/07/2017	Operação

Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas	06/06/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	28/04/2017	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
3	20	07/08/2017	18/01/2018		01/04/2019

Cooper-Rubi

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Despacho ANEEL 4.316/2009	SE Rubiataba - 34,5 kV	GO	21	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Atrasado	Não Iniciada	Sem Previsão	Operação

Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas	16/05/2005	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	19/09/2005	

Justificativa da Previsão:

Proposta de revogação em andamento.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	15		08/05/2006		Sem Previsão
2	6				Sem Previsão

Costa Rica I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 393/2015	SE Paraíso 2 - 230 kV	MS	163,999	06/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/12/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	31/07/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/03/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	30/09/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	164	21/11/2018	31/12/2018		05/05/2020

Eldorado Unidade Nova Andradina

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 354/2004	SE Nova Andradina - 138 kV	MS	22	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Atrasado	Não Iniciada	Sem Previsão	Nenhuma

Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas	01/03/2005	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/08/2005	

Justificativa da Previsão:

Proposta de revogação em andamento.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	15		01/11/2006		Sem Previsão
2	7		01/11/2006		Sem Previsão

F&S Agri Solutions

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
REA 6.103/2016	SE Lucas do Rio Verde - 34,5 kV	MT	18	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Normal	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		19/10/2015
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	18		01/11/2019		01/11/2019

Fibria - MS (Antiga VCP - MS)

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5.104/2015	SE seccionadora Elektro 138 kV	MS	395,839	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Normal	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		21/01/2016
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		05/05/2016

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
3	141,601				29/08/2017
4	141,601				29/09/2017

Geo Elétrica Tamboara

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 3.856/2013	SE Tamboara - 34,5 kV	PR	11,94	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Normal	Em Andamento	N/A	Operação

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		01/12/2012
Início das Obras Civas das Estruturas		01/06/2014
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		01/10/2014

Justificativa da Previsão:

Implantação divergente da outorga/projeto básico.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1 a 6	11,94				30/05/2017

Guarani Cruz Alta 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 394/2015	LT São José do Rio Preto - Barretos - 138 kV	SP	25	06/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	10/11/2017	Prévia - Vencida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/11/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	10/11/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	10/12/2017	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	25	15/12/2018	01/01/2019		23/02/2021
1	25	15/12/2018	01/01/2019		23/02/2021

J. A. Konzen - São Miguel

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
REA nº 4.878/2014	SE Ipiranga do Norte - 34,5kV	MT	15,654	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/12/2017	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	16				05/05/2020

Lasa				
ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5962/2016	SE Canivete - 13,8 KV	ES	33	Nenhum

Indicadores de Monitoramento				
VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/04/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação		
Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.		
CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão: Estágio atual das obras.					
UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	33		10/08/2019		18/08/2020

Miriri				
ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL 5900/2016	SE Sapé - 13,8 kV	PB	11,3	Nenhum

Indicadores de Monitoramento				
VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/04/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação		
Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.		
CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão: Estágio atual das obras.					
UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1 a 4	11,3				05/05/2020

Monte Alegre

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5935/2016	Rede da Energisa Paraíba - 13,8kV	PB	19,2	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/04/2017	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1 a 4	19,2		20/07/2019		05/05/2020

Nardini Aporeé

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 1.965/2009	SE Chapadão do Sul - 138 kV	GO	75	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	31/01/2019	Instalação - Vencida

Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	25	01/04/2016	01/05/2016		22/04/2021
2	25	01/04/2018	01/05/2018		01/04/2021
3	25	01/04/2020	01/05/2020		15/04/2023

NG Bioenergia I				
ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 3.887/2013	SE Acreúna - 69 kV	GO	47	Nenhum

Indicadores de Monitoramento				
VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Normal	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação		
Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.		
CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		01/02/2015
Início das Obras Civas das Estruturas		15/02/2014
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		15/03/2014

Justificativa da Previsão: Estágio atual das obras.					
UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
2	14				01/06/2017
3	23				01/06/2018

Onça Pintada

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 477/2016	SE Selvíria - 138 kV	MS	50	01/2016

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	24/12/2018	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	20/03/2019	
Início das Obras Civas das Estruturas	24/12/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	14/06/2019	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	50	14/07/2020	31/08/2020		31/08/2020

Predilecta

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 600/2016	SE Dobrada - 13,8 kV	SP	5	01/2016

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		18/11/2015
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		15/05/2016

Justificativa da Previsão:

Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	5	19/10/2016	26/10/2016		15/01/2020

Rio Claro de Goiás

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
REA nº 4.945/2014	SE Montes Claros 138kV.	GO	21,3	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/04/2017	Nenhuma

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	30		25/11/2017		11/03/2020

Rio Vermelho 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5973/2016	Seccionamento da LT 138 kV Dracena-Flórida Paulista SE Barra	SP	20	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/04/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	20		15/08/2019		19/08/2020

Rondon II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 118/2005	SE UHE Rondon II - 34,5 kV	RO	24	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/04/2008	15/08/2014
Início das Obras Civas das Estruturas	01/04/2007	15/08/2014
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/04/2007	15/09/2014

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	12		01/06/2007		15/12/2018
2	12		01/06/2008		15/12/2018

Santa Cândida II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 391/2014	SE Gavião Peixoto - 138 kV	SP	55	10/2013

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Operação

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/07/2015	18/08/2015
Início das Obras Civas das Estruturas	01/08/2014	30/12/2014
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	15/09/2015	01/09/2015

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	25	26/05/2016	01/06/2016	17/09/2016	15/04/2017

Santa Fé

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5.385/2015	SE Gavião Peixoto - 34,5 kV	SP	42	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/04/2017	Operação

Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
3	30				04/08/2018

São Sepé

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5.384/2015	SE Formigueiro - 69 kV	RS	8	04/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2016	30/10/2016
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/01/2017	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	8	01/11/2017	31/12/2017		15/05/2018

Sonora

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 381/2004	SE Rondonópolis - 230 kV	MS	25	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Atrasado	Não Iniciada	Sem Previsão	Nenhuma

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Proposta de revogação em andamento.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1	25		30/09/2006		Sem Previsão

Triunfo

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 4742/2014	SE 138kV	AC	28,97	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Normal	Paralisada	N/A	Operação

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		15/06/2014
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		15/08/2014

Justificativa da Previsão:

Paralisação de obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1 e 2	28,97				Sem Previsão

Vale do Paraná

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL 5.726/2016	Seccionamento LT Ilha Solteira - Jales - 138 kV	SP	48,5	01/2016

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/10/2018	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
1 e 2	48,5		29/03/2019		06/05/2022

WD				
ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n.º 166/2004	Secionamento da LT Três Marias - João Pinheiro 1 - 138 kV	MG	18	01/2016

Indicadores de Monitoramento				
VIABILIDADE PARA OPERAÇÃO	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Normal	Em Andamento	N/A	Operação

Cronograma de Implantação		
Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.		
CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		15/08/2016
Início das Obras Civas das Estruturas		21/07/2016
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		15/01/2017

Justificativa da Previsão:					
Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado.					
UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Teste	Operação Comercial	Operação em Teste	Operação Comercial
2	16		06/01/2019		06/01/2019