

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO

Acompanhamento das Centrais Geradoras Fotovoltaicas



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA



EXPANSÃO DA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Dezembro/2018



APRESENTAÇÃO

O acompanhamento da expansão da oferta de energia elétrica é realizado de forma contínua pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG, por meio de fiscalizações das obras de centrais geradoras *in loco* e à distância, mediante auxílio de agências reguladoras estaduais conveniadas.

Este relatório tem por objetivo dar publicidade às informações atualizadas do acompanhamento da fiscalização da ANEEL em relação às usinas já outorgadas e em fase de implantação no país. A publicação tem periodicidade mensal, contemplando os empreendimentos outorgados para implantação (ou ampliação) que ainda não tenham a totalidade de suas unidades geradoras liberadas para operação comercial.

Em termos de conteúdo, o relatório apresenta fichas individuais de informações para cada usina, contendo os dados de identificação do empreendimento, os indicadores de monitoramento e o cronograma de obras. Apresenta, também, uma ficha de previsão para operação comercial, e outra com o histórico de usinas que tiveram unidades geradoras liberadas para operação comercial no ano de publicação do relatório.

Dados de Identificação

Neste relatório, os empreendimentos são identificados pelo nome reconhecido no respectivo ato de outorga, constando também a indicação do ponto de conexão, da unidade da federação, da potência outorgada, do leilão em que o empreendimento eventualmente tenha comercializado sua energia (no todo ou em parte) e da referência do ato de outorga (número/ano).

Os atos de outorgas dos empreendimentos, bem como suas alterações e detalhes, podem ser consultados no portal da ANEEL (www.aneel.gov.br), em [Pesquisa Legislativa](#) ou [Contratos de Concessão](#).

Indicadores de Monitoramento da Fiscalização

Para cada empreendimento, a fiscalização apresenta os respectivos indicadores de monitoramento, demonstrando a situação das obras, a previsão de início de obras (quando não iniciada), a situação da execução do cronograma, a classificação da viabilidade da implantação e a última licença ambiental emitida.

- Situação da obra:

A fiscalização classifica os empreendimentos segundo a situação da obra, com base na verificação do cumprimento ou não do evento *início das obras civis das estruturas*, ou da eventual constatação de paralisação das obras por medida forçosa, tais como ações judiciais, embargos e perda de eficácia de licenças.

Nesse aspecto, o indicador a situação da obra é classificado da seguinte forma:

Não iniciada: A fiscalização não constatou o início das obras civis das estruturas principais da usina.

Em andamento: Foi constatado pela fiscalização o início das obras civis das estruturas principais da usina.



Paralisada: Foi constatada a paralisação das obras por medida judicial, embargo ou outro impedimento legal.

- Previsão de início de obras civis das estruturas:

A fiscalização, com base nas informações enviadas pelo agente responsável pela usina, indica uma data de previsão para o início das obras do empreendimento, podendo indicar *sem previsão* para os casos em que não há previsibilidade no tocante ao acompanhamento da fiscalização, considerando a situação da implantação do empreendimento. Quando constatado o início das obras, a previsão passará a constar como *não se aplica* (N/A).

- Situação da execução do cronograma de implantação:

A fiscalização classifica os empreendimentos segundo a execução do cronograma de implantação, sempre com base no respectivo ato de outorga que o definiu (considerando eventuais alterações autorizadas), verificando o cumprimento ou não de determinada obrigação, segundo informações obtidas pela fiscalização. Nesse indicador, o empreendimento é classificado conforme segue:

Atrasado: Último evento do cronograma não realizado na data da obrigação, ou realizado com atraso.

Normal: Último evento do cronograma realizado na data de obrigação, ou eventos do cronograma que, mesmo não realizados, ainda estão dentro do prazo de obrigação.

Adiantado: Último evento do cronograma realizado em adiantamento à data de obrigação.

- Classificação da viabilidade da implantação:

A classificação da viabilidade da implantação é um parâmetro da fiscalização da ANEEL que indica a viabilidade da implantação do empreendimento, independente da situação da execução do respectivo cronograma de implantação, sendo os empreendimentos classificados da seguinte forma:

Classificação *Crterios de classificação*

<i>Alta</i>	Usinas com licença ambiental de instalação vigente e obras civis em andamento, não havendo impedimentos para implantação da usina.
<i>Média</i>	Usinas com obras não iniciadas ou com licenciamento ambiental não finalizado, não havendo impedimentos para implantação da usina.
<i>Baixa</i>	Usinas com suspensão do processo de licenciamento ambiental ou declaração de inviabilidade ambiental, processo de revogação em análise, demandas judiciais ou graves problemas que impeçam a implantação da usina.

- Licença ambiental emitida:

Indica a licença vigente emitida pelo órgão ambiental para o empreendimento em implantação, podendo ser: *nenhuma, prévia, instalação* ou *operação*.



Havendo mais de uma licença vigente, será indicada a mais atual, por exemplo: será informada a Licença de Operação (LO), e não a Licença de Instalação (LI), quando a LO permitir a continuidade das atividades de implantação.

Cronograma de Implantação

No cronograma de implantação de cada empreendimento, e em relação aos seus eventos mais importantes, são apresentadas as datas estabelecidas como obrigação, e atualizadas as datas de realização quando constatadas pela fiscalização. Para cada unidade geradora (ou grupo de unidades) também é atualizada a data de realização dos eventos de início de operação em teste e de operação comercial, com destaque para a previsão de início da operação comercial.

Previsão para início de operação comercial

O relatório apresenta, também, uma ficha de previsão de início da operação comercial para todas as usinas acompanhadas, contendo um resumo das informações apresentadas em suas respectivas fichas individuais, permitindo assim a contextualização das informações.

Essa previsão é apresentada considerando, inicialmente, a data da entrada em operação comercial constante do ato de outorga. Em caso de verificação de atrasos ou adiantamentos dos eventos do cronograma de implantação, a informação da previsão é prorrogada ou adiantada em igual período. É possível, ainda, haver indicação de eventuais datas de previsão com desvios superiores àqueles calculados, considerando as informações dos processos de fiscalização. Para alguns casos poderá ser indicada a situação *sem previsão*, quando não houver indicação de previsibilidade no acompanhamento da fiscalização.


Ressalte-se, porém, que a previsão da operação comercial publicada não implica em prorrogação e tampouco em acatamento dos motivos pelos eventuais atrasos e descumprimentos do cronograma constante do ato de outorga do empreendimento.

Além disso, em razão do descumprimento das disposições legais e regulamentares decorrentes da implantação e exploração da usina e da comercialização de energia elétrica, o agente proprietário da usina estará sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor, na forma atualmente estabelecida na Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, assim como nas normas e regulamentos específicos e supervenientes.

Operação comercial


Uma vez iniciada a operação comercial de uma unidade de geradora, ou de um grupo de unidades geradoras, estas não serão contempladas nas fichas individuais e nem na ficha de previsão de operação comercial. Assim, quando todas as unidades geradoras iniciarem sua operação comercial, a usina não constará mais na ficha de informações individuais e nem na ficha de previsão de operação comercial.

Essas usinas, então, passam a constar em outra tabela, com informações de histórico das usinas onde se verificam as respectivas datas de liberação e potências de cada empreendimento no ano de publicação do relatório.




Previsão para Início de Operação Comercial

Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Água Vermelha IV	SP	04/2017	Média	1 a 15	15,00	01/04/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Água Vermelha V	SP	04/2017	Média	1 a 30	30,00	01/04/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Água Vermelha VI	SP	04/2017	Média	1 a 30	30,00	01/01/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Alex I	CE	01/2018	Média	1 a 30	30,00	30/12/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Alex III	CE	01/2018	Média	1 a 30	30,00	30/12/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Alex IV	CE	01/2018	Média	1 a 30	30,00	30/12/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Alex IX	CE	01/2018	Média	1 a 30	30,00	30/12/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Alex V	CE	01/2018	Média	1 a 30	30,00	30/12/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Alex VI	CE	01/2018	Média	1 a 30	30,00	30/12/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Alex VII	CE	01/2018	Média	1 a 30	30,00	30/12/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Alex VIII	CE	01/2018	Média	1 a 30	30,00	30/12/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Alex X	CE	01/2018	Média	1 a 30	30,00	30/12/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Boa Hora 1	SP	09/2015	Alta	1 a 384	23,04	01/05/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Boa Hora 2	SP	09/2015	Alta	1 a 384	23,04	01/05/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Boa Hora 3	SP	09/2015	Alta	1 a 384	23,04	01/05/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Brígida	PE	04/2017	Média	1 a 14	27,00	01/01/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Brigida 2	PE	04/2017	Média	1 a 15	30,00	01/01/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.




Previsão para Início de Operação Comercial

Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Brisas Suaves	SP	09/2015	Média	1 a 5	5,00	10/04/2020	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Coremas I	PB	08/2014	Alta	1 a 16	27,00	15/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Coremas III	PB	09/2015	Média	1 a 16	27,00	01/04/2020	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Dracena 1	SP	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/04/2020	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Dracena 2	SP	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/04/2020	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Dracena 4	SP	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/04/2020	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
ETESA 17 - São João do Piauí I	PI	01/2018	Média	1 a 22	29,98	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
ETESA 18 São João do Piauí II	PI	01/2018	Média	1 a 22	29,98	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
ETESA 19 São João do Piauí III	PI	01/2018	Média	1 a 22	29,98	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
ETESA 20 São João do Piauí IV	PI	01/2018	Média	1 a 22	29,98	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
ETESA 21 São João do Piauí V	PI	01/2018	Média	1 a 22	29,98	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
ETESA 22 São João do Piauí VI	PI	01/2018	Média	1 a 22	29,98	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Fazenda Esmeralda	PE	09/2015	Alta	1 a 30	30,00	15/08/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
FCR III Itapuranga	MG	08/2014	Alta	1 a 20	10,00	13/08/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Francisco Sá 1	MG	01/2018	Média	1 a 20	30,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Francisco Sá 2	MG	01/2018	Média	1 a 20	30,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Francisco Sá 3	MG	01/2018	Média	1 a 20	30,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.




Previsão para Início de Operação Comercial

Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Jaíba 3	MG	01/2018	Média	1 a 60	30,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Jaíba 4	MG	01/2018	Média	1 a 60	30,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Jaíba 9	MG	01/2018	Média	1 a 10	20,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar I	BA	09/2015	Alta	15 a 30	16,00	30/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar II	BA	09/2015	Alta	1 a 14	14,00	30/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar II	BA	09/2015	Alta	15 a 18	4,00	30/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar II	BA	09/2015	Alta	19 a 20e22 a 30	21,00	15/02/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar II	BA	09/2015	Alta	21	1,00	30/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar IV	BA	09/2015	Alta	1 a 8	8,00	30/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar IV	BA	09/2015	Alta	17 a 22	6,00	30/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar IV	BA	09/2015	Alta	23 a 4	2,00	30/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar IV	BA	09/2015	Alta	25 a 30	6,00	30/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar IV	BA	09/2015	Alta	9 a 16	8,00	30/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Lavras 1	CE	01/2018	Média	1 a 24	24,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Lavras 2	CE	01/2018	Média	1 a 24	24,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Lavras 3	CE	01/2018	Média	1 a 24	24,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Lavras 4	CE	01/2018	Média	1 a 24	24,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.



Previsão para Início de Operação Comercial


Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Lavras 5	CE	01/2018	Média	1 a 24	24,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Malta	PB	08/2015	Alta	4 e 8	6,80	15/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Paracatu 1	MG	09/2015	Alta	1 a 33	33,00	15/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Paracatu 2	MG	09/2015	Alta	1 a 33	33,00	15/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Paracatu 3	MG	09/2015	Alta	1 a 33	33,00	15/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Paracatu 4	MG	09/2015	Alta	1 a 33	33,00	15/01/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
São Gonçalo 1	PI	04/2017	Alta	1 a 15	30,00	01/01/2021	Em Andamento	Estágio atual das obras.
São Gonçalo 10	PI	04/2017	Alta	1 a 15	30,00	01/01/2021	Em Andamento	Estágio atual das obras.
São Gonçalo 2	PI	04/2017	Alta	1 a 15	30,00	01/01/2021	Em Andamento	Estágio atual das obras.
São Gonçalo 21	PI	04/2017	Alta	1 a a15	30,00	01/01/2021	Em Andamento	Estágio atual das obras.
São Gonçalo 22	PI	04/2017	Alta	1 a 15	30,00	01/01/2021	Em Andamento	Estágio atual das obras.
São Gonçalo 3	PI	04/2017	Alta	1 a 15	30,00	01/01/2021	Em Andamento	Estágio atual das obras.
São Gonçalo 4	PI	04/2017	Alta	1 a 15	30,00	01/01/2021	Em Andamento	Estágio atual das obras.
São Gonçalo 5	PI	04/2017	Alta	1 a 15	30,00	01/01/2021	Em Andamento	Estágio atual das obras.
São Pedro e Paulo I	PE	01/2018	Média	1 a 20	25,00	01/01/2022	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
São Pedro e Paulo II	PE	Nenhum	Baixa	1 a 11	18,32	Sem Previsão	Não Iniciada	Solicitação de extinção/revogação em andamento
Sertão Solar Barreiras I	BA	04/2017	Média	1 a 28	28,00	01/01/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.



Previsão para Início de Operação Comercial

Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Sertão Solar Barreiras II	BA	04/2017	Média	1 a 28	28,00	01/01/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sertão Solar Barreiras III	BA	04/2017	Média	1 a 28	28,00	01/01/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sertão Solar Barreiras IV	BA	04/2017	Média	1 a 28	28,00	01/01/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sobrado 1	BA	09/2015	Alta	1 a 30	30,00	13/08/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Sol Maior 2	TO	08/2015	Alta	1 a 40	5,00	14/05/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Solar Salgueiro	PE	04/2017	Média	1 a 30	30,00	01/01/2020	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Solar Salgueiro II	PE	04/2017	Média	1 a 30	30,00	01/01/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Solar Salgueiro III	PE	04/2017	Média	1 a 30	30,00	01/01/2021	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Steelcons Sol do Futuro I (Antiga Steelcons Miracema 1)	CE	09/2015	Alta	1 a 24	27,05	01/04/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Steelcons Sol do Futuro II (Antiga Steelcons Miracema 2)	CE	09/2015	Alta	1 a 24	27,05	01/04/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Steelcons Sol do Futuro III (Antiga Steelcons Miracema 3)	CE	09/2015	Alta	1 a 24	27,05	01/04/2019	Em Andamento	Estágio atual das obras.

Viabilidade	Quantidade de Usinas	2018 (MW)	2019 (MW)	2020 (MW)	2021 (MW)	2022 (MW)	2023 (MW)	2024 (MW)	2025 (MW)	Sem Previsão (MW)
Alta	27	0,00	477,06	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média	44	0,00	0,00	152,00	574,00	494,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32
Total Anual (MW)		0,00	477,06	152,00	814,00	494,86	0,00	0,00	0,00	18,32
Total Fiscalizado (MW)		1.956,24								



Água Vermelha IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 244/2018	SE Água Vermelha - 138 kV	SP	15,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/04/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/07/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	02/07/2019	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	15,00	02/10/2020	01/01/2021		01/04/2021



Água Vermelha V

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 243/2018	SE Água Vermelha - 138 kV	SP	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/04/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/07/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	02/07/2019	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	02/10/2020	01/01/2021		01/04/2021



Água Vermelha VI

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 242/2018	SE Água Vermelha - 138 kV	SP	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	14/04/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/07/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	02/07/2019	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	02/10/2020	01/01/2021		01/01/2021



Alex I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 445/2018	SE Quixadá - 500 kV	CE	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/01/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/01/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2021	30/12/2021		30/12/2021



Alex III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 443/2018	Seccionamento LT Quixadá-Açu III C1 - 500 kV	CE	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/01/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/01/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2021	30/12/2021		30/12/2021



Alex IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 444/2018	seccionamento da LT Quixadá Açú III C1- 500 kV	CE	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/01/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/01/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2021	30/12/2021		30/12/2021



Alex IX

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 346/2018	Seccionamento da Linha Quixadá-Açu III C1 - 500 kV	CE	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/01/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/01/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2021	30/12/2021		30/12/2021



Alex V

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 446/2018	seccionamento da LT Quixadá Açú III C1 - 500 kV	CE	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/01/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação


Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/01/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2021	30/12/2021		30/12/2021



Alex VI

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 362/2018	Seccionamento da LT Quixadá-Açu III C1 - 500 kV	CE	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/01/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/01/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2021	30/12/2021		30/12/2021



Alex VII

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 348/2018	Seccionamento da Linha Quixadá-Açu III C1 - 500 kV	CE	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/01/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/01/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2021	30/12/2021		30/12/2021



Alex VIII

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 347/2018	Seccionamento da Linha Quixadá-Açu III C1 - 500 kV	CE	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/01/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/01/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2021	30/12/2021		30/12/2021



Alex X

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 350/2018	Seccionamento da Linha Banabuiú-Mossoró II C1 - 230 kV	CE	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/01/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/01/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2021	30/12/2021		30/12/2021



Boa Hora 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 239/2016	Água Vermelha - Jales - 138kV	SP	23,04	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideração

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/01/2018	26/03/2018
Início das Obras Cíveis das Estruturas	30/11/2017	15/05/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2018	13/08/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 384	23,04	01/09/2018	01/11/2018		01/05/2019



Boa Hora 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 173/2016	Água Vermelha - Jales - 138kV	SP	23,04	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideração

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/01/2018	26/03/2018
Início das Obras Cíveis das Estruturas	30/11/2017	15/05/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2018	13/08/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 384	23,04	01/09/2018	01/11/2018		01/05/2019



Boa Hora 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 169/2016	Água Vermelha - Jales - 138kV	SP	23,04	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideração

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/01/2018	26/03/2018
Início das Obras Cíveis das Estruturas	30/11/2017	15/05/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2018	13/08/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 384	23,04	01/09/2018	01/11/2018		01/05/2019



Brígida

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 237/2018	SE Brígida - 69 kV	PE	27,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2020	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/02/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/02/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	14/05/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 14	27,00	01/11/2020	01/01/2021		01/01/2021



Brigida 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 236/2018	SE Brigida - 69 kV	PE	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2020	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação


Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/02/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/02/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/05/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	30,00	01/11/2020	01/01/2021		01/01/2021



Brisas Suaves

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 287/2016	SE Votuporanga I - 13,8 kV	SP	5,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	10/04/2019	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 5	5,00	01/09/2018	01/11/2018		10/04/2020



Coremas I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 220/2015	SE Coremas - 230kV	PB	27,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Operação

Cronograma de Implantação

Consideraç Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2015	15/09/2017
Início das Obras Civas das Estruturas		24/03/2017
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/07/2015	15/05/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 16	27,00	01/12/2015	01/10/2017	02/10/2018	15/01/2019



Coremas III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 210/2016	SE Coremas - 230 kV	PB	27,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/04/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/10/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/08/2017	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 16	27,00	01/05/2018	01/11/2018		01/04/2020



Dracena 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 262/2015	SE Dracena - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/04/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	22/11/2017	30/10/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	22/11/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	22/02/2018	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	22/08/2018	05/11/2018		01/04/2020



Dracena 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 263/2015	SE Dracena - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/04/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	22/11/2017	30/10/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	22/06/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	22/02/2018	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	22/08/2018	05/11/2018		01/04/2020



Dracena 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 265/2015	SE Dracena - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/04/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	22/11/2017	30/10/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	22/11/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	22/02/2018	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	22/08/2018	05/11/2018		01/04/2020



ETESA 17 - São João do Piauí I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 397/2018	SE São João do Piauí - 500 kV	PI	29,98	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2020	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/10/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 22	29,98	01/11/2021	01/01/2022		01/01/2022



ETESA 18 São João do Piauí II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 394/2018	SE São João do Piauí - 500 kV	PI	29,98	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2020	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/10/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 22	29,98	01/11/2021	01/01/2022		01/01/2022



ETESA 19 São João do Piauí III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 390/2018	SE São João do Piauí - 500 kV	PI	29,98	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2020	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/10/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 22	29,98	01/11/2021	01/01/2022		01/01/2022



ETESA 20 São João do Piauí IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 392/2018	SE São João do Piauí - 500 kV	PI	29,98	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2020	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/10/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 22	29,98	01/11/2021	01/01/2022		01/01/2022



ETESA 21 São João do Piauí V

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 396/2018	SE São João do Piauí - 500 kV	PI	29,98	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2020	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/10/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 22	29,98	01/11/2021	01/01/2022		01/01/2022



ETESA 22 São João do Piauí VI

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 395/2018	SE São João do Piauí - 500 kV	PI	29,98	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2020	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/10/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 22	29,98	01/11/2021	01/01/2022		01/01/2022



Fazenda Esmeralda

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 28/2018	Agrestina - 69 kV	PE	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		15/08/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/09/2018	01/11/2018		15/08/2019



FCR III Itapuranga

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 221/2015	SE Januária 3 - 13,8 kV	MG	8,79	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/01/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2015	13/08/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/01/2016	30/09/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	10,00	01/12/2016	01/01/2017		13/08/2019



Francisco Sá 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 359/2018	Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV	MG	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/03/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/07/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	30,00	01/11/2021	01/01/2022		01/01/2022



Francisco Sá 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 357/2018	Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV	MG	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/03/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/07/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	30,00	01/11/2021	01/01/2022		01/01/2022



Francisco Sá 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 361/2018	Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV	MG	30,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2021	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/03/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/07/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	30,00	01/11/2021	01/01/2022		01/01/2022



Jaíba 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5.437/2015	LT Janaúba 2 – Manga 3, da Cemig	MG	29,94	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	07/03/2021	Prévia - Vencida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	07/03/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	07/03/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	05/06/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	02/12/2021	01/01/2022		01/01/2022



Jaíba 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5.438/2015	LT Janaúba 2 – Manga 3, da Cemig	MG	29,94	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	07/03/2021	Prévia - Vencida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	07/03/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	07/03/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	05/06/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	02/12/2021	01/01/2022		01/01/2022



Jaíba 9

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 335/2018	Seccionamento da Linha Janaúba 1- Manga3 - 138 kV	MG	20,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	07/03/2021	Prévia - Vencida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	07/03/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	07/03/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	05/06/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 10	20,00	02/12/2021	01/01/2022		01/01/2022



Juazeiro Solar I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 203/2016	SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV	BA	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2018	15/05/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/02/2018	03/04/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/04/2018	15/06/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
15 a 30	16,00	01/10/2018	01/11/2018	11/12/2018	30/01/2019



Juazeiro Solar II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 204/2016	SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV	BA	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2018	15/05/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/02/2018	03/04/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/04/2018	15/06/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
15 a 18	4,00	01/10/2018	01/11/2018	11/12/2018	30/01/2019
1 a 14	14,00	01/10/2018	01/11/2018	24/11/2018	30/01/2019
19 a 20e22 a 30	21,00	01/10/2018	01/11/2018		15/02/2019
21	1,00	01/10/2018	01/11/2018	15/02/2018	30/01/2019



Juazeiro Solar IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 206/2016	SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV	BA	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2018	15/05/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/02/2018	03/04/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/04/2018	15/06/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
23 a 4	2,00	01/10/2018	01/11/2018		30/01/2019
1 a 8	8,00	01/10/2018	01/11/2018	24/11/2018	30/01/2019
9 a 16	8,00	01/10/2018	01/11/2018	08/12/2018	30/01/2019
17 a 22	6,00	01/10/2018	01/11/2018	11/12/2018	30/01/2019
25 a 30	6,00	01/10/2018	01/11/2018	14/12/2018	30/01/2019



Lavras 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 356/2018	SE Cauípe - 230 kV	CE	24,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2021	Prévia - Vencida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	02/07/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	16/07/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 24	24,00	01/12/2021	01/01/2022		01/01/2022



Lavras 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 360/2018	SE Cauípe - 230 kV	CE	24,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2021	Prévia - Vencida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	02/07/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	16/07/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 24	24,00	01/12/2021	01/01/2022		01/01/2022



Lavras 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 365/2018	SE Cauípe - 230 kV	CE	24,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2021	Prévia - Vencida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	02/07/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	16/07/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 24	24,00	01/12/2021	01/01/2022		01/01/2022



Lavras 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 364/2018	SE Cauípe - 230 kV	CE	24,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2021	Prévia - Vencida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	02/07/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	16/07/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 24	24,00	01/12/2021	01/01/2022		01/01/2022



Lavras 5

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 358/2018	SE Cauípe - 230 kV	CE	24,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/06/2021	Prévia - Vencida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	02/07/2021	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2021	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	16/07/2021	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 24	24,00	01/12/2021	01/01/2022		01/01/2022



Malta

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 31/2016	SE Malta - 69 kV	PB	27,20	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Operação

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/04/2017	15/03/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	30/08/2016	20/10/2017
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/12/2016	30/08/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
4 e 8	6,80	01/07/2017	01/08/2017	21/09/2018	15/01/2019



Paracatu 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 125/2016	SE Paracatu 4 - 138 kV	MG	33,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	15/04/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	15/09/2017
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	15/05/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 33	33,00	01/09/2018	01/11/2018	17/11/2018	15/01/2019



Paracatu 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 198/2016	SE Paracatu 4 - 138 kV	MG	33,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	15/04/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	15/09/2017
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	15/06/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 33	33,00	01/09/2018	01/12/2018	17/11/2018	15/01/2019



Paracatu 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 197/2016	SE Paracatu 4 - 138 kV	MG	33,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	15/04/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	15/09/2017
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	15/05/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 33	33,00	01/09/2018	01/11/2018	17/11/2018	15/01/2019



Paracatu 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 260/2016	SE Paracatu 4 - 138 Kv	MG	33,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	15/04/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	15/09/2017
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	15/05/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 33	33,00	01/09/2018	01/11/2018	17/11/2018	15/01/2019



São Gonçalo 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 214/2018	Se Gilbués II - 500 kV	PI	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	31/03/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	19/01/2020	18/10/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	30,00	20/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



São Gonçalo 10				
ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 164/2018	SE Gilbués II - 500 kV	PI	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento				
VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação		
Consideraç		
CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	31/03/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	19/01/2020	05/11/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2020	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	30,00	20/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



São Gonçalo 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 153/2018	SE Gilbués II - 500 kV	PI	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	31/03/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	19/01/2020	05/11/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	30,00	20/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



São Gonçalo 21				
ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 166/2018	SE Gilbués II - 500 kV	PI	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento				
VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação		
Consideraç		
CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	31/03/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	19/01/2020	05/11/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2020	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a a15	30,00	20/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



São Gonçalo 22

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 190/2018	SE Gilbués II - 500 kV	PI	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	31/03/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	19/01/2020	05/11/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	30,00	20/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



São Gonçalo 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 161/2018	SE Gilbués II - 500 kV	PI	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	31/03/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	19/01/2020	05/11/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	30,00	20/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



São Gonçalo 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 155/2018	SE Gilbués II - 500 kV	PI	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	31/03/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	19/01/2020	05/11/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	30,00	20/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



São Gonçalo 5

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 154/2018	SE Gilbués II - 500 kV	PI	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	31/03/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	19/01/2020	05/11/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	30,00	20/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



São Pedro e Paulo I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 4.946/2014	SE Flores - 138 kV	PE	25,00	01/2018

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/01/2021	Instalação - Vencida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	25,00		02/12/2017		01/01/2022



São Pedro e Paulo II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5.371/2015	SE Flores - 138 kV, da Celpe	PE	18,32	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Baixa	Atrasado	Não Iniciada	Sem Previsão	Instalação - Vencida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	20/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2016	

Justificativa da Previsão:

Solicitação de extinção/revogação em andamento

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 11	18,32	29/07/2020	29/08/2020		Sem Previsão



Sertão Solar Barreiras I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 274/2018	SE Barreiras - 230/69 kV	BA	28,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/09/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/11/2019	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/09/2019	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 28	28,00	01/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



Sertão Solar Barreiras II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 273/2018	SE Barreiras - 230/69 kV	BA	28,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/09/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/11/2019	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/09/2019	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 28	28,00	01/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



Sertão Solar Barreiras III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 272/2018	SE Barreiras II - 230 kV	BA	28,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/09/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/11/2019	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/09/2019	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 28	28,00	01/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



Sertão Solar Barreiras IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 271/2018	SE Barreiras - 230/69 kV	BA	28,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/09/2019	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/11/2019	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/09/2019	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 28	28,00	01/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



Sobrado 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 241/2016	Serra Branca - Remanso - 69 kV	BA	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	15/01/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2016	13/08/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2017	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/10/2018	01/11/2018		13/08/2019



Sol Maior 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 88/2016	SE Miranorte - 34,5 kV	TO	5,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	02/01/2017	15/10/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2016	14/05/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/10/2016	01/10/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 40	5,00	01/06/2017	01/08/2017		14/05/2019



Solar Salgueiro				
ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 157/2018	Seccionamento Linha Salgueiro-Parnamirim - 138 kV	PE	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento				
VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/05/2020	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação		
Consideraç		
CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	30/07/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/05/2020	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2020	01/01/2021		01/01/2020



Solar Salgueiro II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 156/2018	Seccionamento Linha Salgueiro-Parnamirim - 138 kV	PE	30,00	04/2017

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/05/2020	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	30/07/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/05/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



Solar Salgueiro III				
ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 160/2018	Seccionamento Linha Salgueiro-Parnamirim - 138 kV	PE	30,00	04/2017


Indicadores de Monitoramento				
VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/05/2020	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação		
Consideraç		
CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	30/07/2020	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2020	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/05/2020	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2020	01/01/2021		01/01/2021



Steelcons Sol do Futuro I (Antiga Steelcons Miracema 1)

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 207/2016	SE Aquiraz II -69 kV	CE	27,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2017	15/07/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2017	03/04/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2017	13/08/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 24	27,05	01/12/2017	01/11/2018		01/04/2019



Steelcons Sol do Futuro II (Antiga Steelcons Miracema 2)

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 208/2016	SE Aquiraz II -69 kV	CE	27,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2017	15/07/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2017	03/04/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2017	13/08/2018

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 24	27,05	01/12/2017	01/11/2018		01/04/2019



Steelcons Sol do Futuro III (Antiga Steelcons Miracema 3)

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 224/2016	SE Aquiraz II -69 kV	CE	27,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Atrasado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Consideraç

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2017	15/07/2018
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2017	03/04/2018
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2017	13/08/2018

Justificativa da Previsão:


Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 24	27,05	01/12/2017	01/11/2018		01/04/2019



USINAS EM OPERAÇÃO COMERCIAL EM 2018

Ano Operação 2018	Usina-UF	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Guimaranã 1-MG												30,00
	Apodi I-CE											33,00	
	Apodi II-CE											33,00	
	Apodi III-CE											33,00	
	Apodi IV-CE											33,00	
	Assuruá-BA		26,16		4,36								
	BJL 11-BA					20,00							
	BJL 4-BA												20,00
	Coremas II-PB										27,00		
	Guaimbé 1-SP			30,00									
	Guaimbé 2-SP		30,00										
	Guaimbé 3-SP										30,00		
	Angico I-PB									27,20			
	Guaimbé 5-SP				30,00								
	Verde Vale III-BA								14,30				



USINAS EM OPERAÇÃO COMERCIAL EM 2018

Guimaranã 2-MG												30,00
Horizonte MP 11-BA			20,00									
Horizonte MP 1-BA			28,70									
Horizonte MP 2-BA			28,70									
Juazeiro Solar I-BA												14,00
Juazeiro Solar III-BA												30,00
Malta-PB									20,40			
Pirapora 2-MG					30,00							
Pirapora 3-MG					30,00							
Pirapora 4-MG					30,00							
São Pedro II-BA											27,00	
São Pedro IV-BA											27,00	
Guaimbé 4-SP				30,00								
Subtotais (MW)	0,00	56,16	107,40	64,36	110,00	0,00	0,00	14,30	27,20	77,40	186,00	124,00
Total (MW)	766,82											